## 嘉義市北園國小校舍安全檢核小組名單(114年8月-115年7月)

職稱	姓名	職掌	工作
校長	陳君豪	召集人	統籌安全檢查事項及會議。
總務主任	王慈崴	執行秘書	定期檢查並維護校舍安全。
學務主任	盧德龍	召集委員	校內宣導及對外聯繫窗口。
家長會會長	陳吉邦	顧問	協助鑑定校舍結構及提供補強建議。
生教組長	楊竣喻	委員	校內師生安全疏散及校安通報。
事務組長	呂嘉哲	委員	協辦安全檢查相關事項。
教師	康淑娟	委員	協辦安全檢查相關事項。
教師	許芸瑄	委員	協辦安全檢查相關事項。

- 嘉義市西區北湖里北社尾路 168 號
- 電話 05-2371330
- 傳真 05-2372143

## 校園建築管理檢核表

校名:嘉義市西區北園國小

查核日期:114年8月22日

項	項	· 人 人 站	<b>众</b> 未 , 日	檢核結果	
目	次	安全檢視應注意要點	負責人員	符合	待改進事項
_ An	1	校舍興建、修繕時,應設置安全圍籬及警 告標示以維安全。	7	V	
20907011	2	確實執行公物保管制度,實施定期與不定 期檢查、保養、修護。	教師兼呂嘉哲	V	
要點	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管 理標示。		V	95
P9	1	校門門鎮無損壞,操作使用正常。		V	
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。		V	
	3	教室門、鎖無損壞。		V	
	4	儲藏室門無損壞。	教師兼呂嘉哲	V	
鏃	1	有防夾及聲音警示裝置。		V	
	2	有警示標語提醒進出人員。		1	
捲門	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環 顧四週的狀況並確定無人。		V	
1.1	1	窗戶無損壞、故障。		$\overline{}$	
窗	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。	1	V	
防	1	網架無鏽損、斷裂現象。	裂种被吕嘉哲 素粉級	V	
盗窗	2	安裝牢固、不易倒塌。		$\vee$	
	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。		$\vee$	
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。		$\vee$	
牆	3	內牆無出現裂縫現象。	-/	V	
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。	1	V	
夭	1	樑無傾斜龜裂現象。			
花	2	天花板無龜裂現象。		V	9
	3	天花板無漏水的現象。	教師兼呂嘉哲	V	
板	4	天花板油漆無脫落,或掉落水泥塊。	事動組役しか	V,	
懸	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。		V	
吊物	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。		V	
	1	柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。	ħ	V	
柱	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鑄蝕現象。	6	V	
欄	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。	紅雅呂嘉哲	V	
柳	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。	The state of the s	V	
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。		V	
杆	4	木質欄杆無腐爛現象。		V,	8
梯樓	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。		V	

項	項	200 A A 100 m2 44 45 45 401.	* <b>*</b> • • •	檢核結果	
目	次	安全檢視應注意要點	負責人員	符合	待改進事項
	2	樓梯的地面無裂縫。		V	
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。	<b>聚師教呂真哲</b>	V.	541
	4	樓梯間照明設備無損壞。	District to the control of the contr		
走	1	走廊地面平坦,無裂縫凹洞情形。	7	V	3. 5.
廊	2	多次增建之校舍,廊階間銜接處密實而安 全。	5世呂嘉哲	V	
	3	走廊排水正常未見積水現象。		V	
屋	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。	)	V	
	2	屋頂無漏水現象。		V,	-
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。	7	V	
	4	屋頂落水頭無阻塞。	聯繫呂嘉哲	V	
	5	屋頂無雜草雜物。		V	
項	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。		V	
	7	女兒牆上方無堆放物品。		V	
地	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。		V	14.
基	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。			
图	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改 變。	股師泰呂嘉· 事務組及呂嘉·		ы
牆	4	地下室無積水。			
昇	1	昇降設備由管理人負責管理。		V	
	2	已委請專業廠商負責維護保養。		V	
降	3	已由專業技術人員從事維護保養。			
→r.	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀 錄。	於師兼呂嘉包 等務組長 呂嘉包		
設	5	已製作昇降設備安全檢查表。		V	
備	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證, 並張貼於出入口處上方。		V	7.

承辦人:

組長:

主任:

校長: